○○○○邸　新築工事　工程表

（在来工法）　工期　平成27年5月16日～平成27年9月15日（4ヶ月）

○○建設株式会社

月	5月	6月	7月	8月	9月
月毎の休業日	3	7	7	7	3
月毎の実働日	12	23	24	24	12
累計実働日	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

建築工事

地縄張　地鎮祭　根切り・残土搬出　防湿シート・外周部ステコ　耐圧盤鉄筋組立　基礎底盤11　基礎立上り部8日　型枠バラシ　埋め戻し　足場架け　土台敷き　建方　根太・断熱材・床コンパ　小屋火打ち　下屋垂木・野地　間柱　ルーフィング張　筋違　防腐・防蟻処理　下屋足場盛替え　メッシュシート張　窓台・まぐさ　サッシ取付け　防湿シート　軒天下地　軒天ボード張り　コロニアル　サイディング　2階ボード張　カベ断熱材入れ　1階ボード張り　カーテンボックス　2階天井下地　2階天井断熱材入れ　1階天井下地　1階天井断熱材入　コーキング　2階物入れ　階段取り付け　天井ボード張り　サッシ額縁取付け　建具枠取付け　階段笠木・手すり　カウンター・その他造作　フローリング張り　フローリング張り　和室造作　洗面トイレフローリング張り　階段下物入れ　玄関・台所家具戸棚　左官和室ホ壁　その他の造作　左官基礎幅木　天井・カベクロ　軒樋・竪樋　雨樋排水配　足場バラシ　門塀・アプロー　外構工事　車庫　網戸取付け　窓手すり取付　シャッター取付　フスマ取付　タタミ敷き　玄関タイル　植栽・芝生　カーテン取付　社内検査　クリーニング　行政検査　施主検査　取説手直し　引き渡し

設備工事

外部配管　床下配管　エアコン配　天井裏配管　WC廻り配　換気ダク　ユニットバス取付け　器具取付　エアコン取付　室外機取付　試運転調整

電気工事

配管・配　ボックス取　スイッチ・コンセン　ボード穴開け　スッキリポール取付け　器具取付　本設受電

基礎工程詳細

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
根切り・残土搬	砕石敷き・転	防湿シート	養生	耐圧盤鉄筋組立	配筋検	耐圧盤コン打	養生3日				立上り型	立上りコン打設	養生3日			型枠バラシ	玄関土間コン	埋め戻し・整
外周部ステコ																		外部設備配管